



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ความสำเร็จ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ดำเนินการ
๑	โครงการถมดินพร้อมลงลูกรัง จากบ้านนางวิจิตร-ที่ดินนางชุติมา หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลึง	เพื่อก่อสร้างถนนให้มี สภาพที่พร้อมใช้งาน ไม่ขรุขระ ไม่มีหลุมไม่ มีบ่อ เพื่อสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย	๔๘๑,๐๐๐.-	๔๗๕,๐๐๐.-	✓	-	-	๖ ม.ค.๖๘- ๕ เม.ย.๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านนายไพศาล - บ้านนายเอนก หมู่ที่ ๕ ต.บ้านกลึง	เพื่อก่อสร้างถนนให้มี สภาพที่พร้อมใช้งาน ไม่ขรุขระ ไม่มีหลุมไม่ มีบ่อ เพื่อสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย	๑๕๕,๐๐๐.-	๑๕๓,๔๐๐.-	✓	-	-	๖ ม.ค.๖๘- ๕ เม.ย.๖๘
๓	โครงการถมดินปรับพื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านกลึง	เพื่อถมดินปรับพื้นที่สาธารณประโยชน์	๕๔,๐๐๐.-	๕๓,๒๐๐.-	✓	-	-	๖ ม.ค.๖๘- ๕ เม.ย.๖๘
๔	โครงการปักเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ(โซลาร์เซลล์) ถนนสายเลียบคลองระบายน้ำ ๓ บางบาล จากศาลาประจำหมู่บ้าน - ถนนสาย อย.๓๐๑๑ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลึง	เพื่อปักเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ(โซลาร์เซลล์) เพื่อสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย	๔๘๘,๐๐๐.-	๐ (กั้นเงิน งบประมาณ)	-	✓	-	ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๙
๕	โครงการก่อสร้างประตुरะบายน้ำปากคลองกลุ่ม หมู่ที่ ๒ ต.แคออก จำนวน ๑ บาน	เพื่อก่อสร้างประตुरะบายน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค	๔๘๐,๐๐๐.-	๐ (กั้นเงิน งบประมาณ)	-	✓	-	ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๙

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ความสำเร็จ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างลาน คสล. หน้าศาล พ่อปู่ หมู่ที่ ๓ ต.แควออก	เพื่อก่อสร้างลาน คสล. เพื่อ ใช้ประโยชน์เอนกประสงค์ใน กรณีอุทกภัย	๓๘๗,๐๐๐-	๓๘๖,๐๐๐-	✓	-	-	๖ ม.ค.๖๘- ๕ เม.ย.๖๘
๗	โครงการปรับปรุงไหล่ถนน คสล. หน้าศาลแม่นางตะเคียน หมู่ที่ ๙ ต.บ้านกลิ้ง	เพื่อปรับปรุงไหล่ถนน คสล. หน้าศาลแม่นางตะเคียน หมู่ ที่ ๙ ต.บ้านกลิ้ง	๔๙๗,๐๐๐-	๐ (กั้นเงิน งบประมาณ)	-	✓	-	ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๙
๘	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลแควออก	เพื่อปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบล แควออก	๓๗๔,๐๐๐- (โอนงบประมาณมาตั้ง จ่าย เป็นรายการใหม่)	๐ (กั้นเงิน งบประมาณ)	-	✓	-	ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ดำเนินการ
๑	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยา ภรณ์)	เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติ วิทยาภรณ์)	๒๗๐,๐๐๐.-	๒๔๒,๑๓๖.-	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา	๓๒๐,๐๐๐.-	๒๙๔,๖๑๕.-	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘
๓	โครงการด้วยรักและห่วงใย ผู้สูงอายุ อบต. บ้านกลิ้ง	เพื่อส่งเสริม และพัฒนา ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ	๑๓๐,๐๐๐.-	๙๗,๗๗๖.๕๐.-	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘
๔	โครงการชุมชนร่วมใจกำจัด ลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก	เพื่อป้องกันโรค ไข้เลือดออก ในพื้นที่	๑๕,๐๐๐.-	๗,๐๘๑.๕๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากสัตว์สู่คนในพื้นที่	๑๓๐,๐๐๐.-	๙๗,๔๗๑.๕๐.-	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ
๑	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่ออบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ใน เขตพื้นที่ อบต.บ้านกลึง	๑๔๐,๐๐๐. - (โอน งบประมาณ มาตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่)	๑๒๙,๑๖๑.๗๐	✓	-	-	๑๔-๑๘ ก.ค.๖๘
๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อำเภอบาง ไทร(ศป.ปส.อ.บางไทร)	เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานศูนย์ ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยา เสพติด อำเภอ บางไทร (ศป.ปส.อ.บางไทร)	๒๖,๐๐๐.- (โอน งบประมาณ มาตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่)	๒๖,๐๐๐	✓	-	-	๑๔ ส.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนา การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์กรรม

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ
๑	โครงการประชามหมู่บ้านและ ประชามตำบล อบต.บ้านกลิ้ง	เพื่อรับทราบปัญหา ความ ต้องการ ระดมความคิดเพื่อนำ โครงการมาจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นฯ	๒๕,๐๐๐.-	๘,๔๘๑.๕๐	✓	-	-	๒๔-๒๗ ธ.ค.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ
๑	โครงการคัดแยกขยะ	เพื่อให้ประชาชนคัดแยก ขยะจากต้นทางหรือ ครัวเรือน	๕๐,๐๐๐.-	-	-	✓	-	ก.ย.๒๕๖๙
๒	โครงการปลูกต้นไม้ ประจำปี	เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร ร้อน และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบพื้นที่อบต.บ้านกลิ้ง	๒๐,๐๐๐.-	๐ (ไม่ใช้ งบประมาณ)	✓	-	-	๑๓ พ.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ
๑	โครงการแห่เทียนพรรษา	เพื่อรักษาและคงไว้ซึ่งประเพณีในวันสำคัญ ทางศาสนา	๖๐,๐๐๐.- (โอน งบประมาณมาตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่)	๕๘,๘๗๕.๕๐.-	✓	-	-	๙ ก.ค.๖๘
๒	โครงการประเพณีสงกรานต์	เพื่อรักษาและคงไว้ประเพณีวันสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐.-	๙๐,๗๕๗.๙๐.-	✓	-	-	๑๓ เม.ย.๖๘
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐.-	๖๙,๙๑๕.-	✓	-	-	๑๑ ม.ค.๖๘
๔	โครงการวันลอยกระทง	เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบ สานงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐.-	๙๙,๓๗๐.-	✓	-	-	๑๕ พ.ย.๖๗
๕	อุดหนุนโครงการจัดงานลอยกระทง อยุธยาจรดโลก	อุดหนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ของ อบต. (อบต.ไม่ได้ดำเนินการเอง)	๔๐,๐๐๐.-	๐ (ไม่ใช้ งบประมาณ)	✓	-	-	ตค๖๗-ก.ย.๖๘
๖	โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม	เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ เทิดพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์	๑๑๗,๐๐๐. (โอนงบประมาณมาตั้ง จ่าย เป็นรายการใหม่)	๙๔,๔๒๒.๓๕.-	✓	-	-	๒๘ ก.ค.๖๘
๗	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน อบต. บ้านกลิ้ง	เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.บ้านกลิ้ง ร่วมกันแข่งขันกีฬา เกิดความรัก ความสามัคคี	๑๕๐,๐๐๐.	๑๔๖,๔๒๘.-	✓	-	-	๑๐ ม.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการองค์กรและบริการ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ
๑	โครงการอบรมศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๒๕๐,๐๐๐.-	๒๔๒,๘๑๐.๕๐-	✓	-	-	๗-๘ พ.ค.๖๘
๒	โครงการตามรอยเท้าพ่อ	-เพื่อให้ประชาชนในเขต อบต.ดำเนินชีวิตตามรอยเท้าพ่อ และนำความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นให้ดีขึ้น	๒๖๐,๐๐๐.-	๒๔๕,๕๗๓.-	✓	-	-	๑๐-๑๒ มี.ค. ๖๘
๓	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	-เพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สินตาม พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๘๐,๐๐๐.-	๘๐,๐๐๐.-	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘
๔	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๑๗,๒๐๐-บาท (สำนักปลัด)	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวนสำหรับห้องประชุมสภา อบต. เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕	๔๗,๒๐๐.- (โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	๔๖,๕๐๐.-	✓	-	-	๑๘ มี.ค.๖๘
๕	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง ๑๗,๒๐๐-บาท (สำนักปลัด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง ๑๗,๒๐๐-บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้ว (ประชาติวิทยาภรณ์) เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕	๑๐๐,๕๐๐.- (โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	๙๙,๐๐๐.-	✓	-	-	๑๘ มี.ค.๖๘

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ
๖	จัดซื้อเครื่องเคลือบเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕	๕,๐๐๐.-	๔,๙๐๐.-	✓	-	-	๑๘ มี.ค.๖๘
๗	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณสมบัติพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๖	๒๔,๐๐๐.-	๒๓,๕๐๐.-	✓	-	-	๑๘ มี.ค.๖๘
๘	จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๒ ตู้ๆละ ๗,๕๐๐ บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๒ ตู้ๆละ ๗,๕๐๐ บาทเป็นเงิน ๑๔,๕๐๐ บาทเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕	๑๕,๐๐๐.-	๑๔,๕๐๐.-	✓	-	-	๑๘ มี.ค.๖๘

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนโดยสาร (จ่ายขาดเงินสะสม) ครั้งที่ ๑

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ
๑.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณหน้าบ้านนายพินิต หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกลิ่ง	เพื่อก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณหน้าบ้านนายพินิต หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกลิ่ง	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๗ มิ.ย.๖๘-๖ ก.ย.๖๘
๒	โครงการปรับปรุงบริเวณคอสะพาน (หูก้าง) หลังวัดป้อมแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกลิ่ง	เพื่อปรับปรุงบริเวณคอสะพาน(หูก้าง) หลังวัดป้อมแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกลิ่ง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๗ มิ.ย.๖๘-๖ ก.ย.๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง คั่นคลองรางปะทัดฝิ่งตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกลิ่ง	เพื่อก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง คั่นคลองรางปะทัดฝิ่งตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกลิ่ง	๔๓๕,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๗ มิ.ย.๖๘-๖ ก.ย.๖๘
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้า รพ.สต. หลังเก่า หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกลิ่ง	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้า รพ.สต.หลังเก่า หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกลิ่ง	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	✓	-	-	๗ มิ.ย.๖๘-๖ ก.ย.๖๘

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไหล่ทางถนนสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ตำบลแคออก	เพื่อก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไหล่ทางถนนสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ตำบลแคออก	๑๒๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๓ มี.ค.๖๘-๒ มิ.ย.๖๘
๖	โครงการปรับปรุงถนน สายในหมู่บ้าน - ถนนสาย อย.๓๐๒๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกึ่ง	ปรับปรุงถนน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกึ่ง	๓๖๕,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	✓	-	-	๓ มี.ค.๖๘-๒ มิ.ย.๖๘
๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๓ ตำบลแคออก	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๓ ตำบลแคออก	๘๘,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๕ ต.ค.๖๗-๑๔ ม.ค.๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศาลพ่อบุ หมู่ที่ ๓ ตำบลแคออก	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศาลพ่อบุ หมู่ที่ ๓ ตำบลแคออก	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๕ ต.ค.๖๗-๑๔ ม.ค. ๖๘

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลา
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๔ ต.บ้านกลิ้ง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับอุปโภค บริโภคอย่างปลอดภัย และทั่วถึง	๙๕๐,๐๐๐.- (กัณเงินมาจาก ปี ๒๕๖๗)	๙๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๕ ต.ค.๖๗-๑๔ ม.ค. ๖๘
๒	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณถึงประปา-บ้านนายบุญช่วย หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลิ้ง	ซ่อมแซมถนน คสล.ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน ไม่ขรุขระ ไม่มีหลุมไม่มีบ่อ เพื่อสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๕ ต.ค.๖๗-๑๔ ม.ค. ๖๘
๓	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพาน ม.๕ เชื่อม หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกลิ้ง	เพื่อปรับปรุงถนน ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน ไม่ขรุขระ ไม่มีหลุมไม่มีบ่อ เพื่อสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๕ ต.ค.๖๗-๑๔ ม.ค. ๖๘
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองระบายน้ำ ๓ บางบาล หน้าบ้าน นายแสวง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกลิ้ง	เพื่อก่อสร้างถนนให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน ไม่ขรุขระ ไม่มีหลุมไม่มีบ่อ เพื่อสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย	๔๗๕,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๕ ต.ค.๖๗-๑๔ ม.ค. ๖๘